

Bericht vom Donnerstag dem 31.1.

Ich war am 31. Januar wieder einmal mit Frau Durrer auf der Baustelle (Bild 1). Wie ich dabei bemerkt habe läuft die Heizung Einwand frei, denn es war sehr warm im Bachtel 2. Im Moment werden auf der Baustelle die Zwischenwände eingebaut (Bild 2). Diese bestehen aus einem Holzgerüst um das eine Isolierung kommt und auf die Isolierung kommt noch eine Gipsplatte. Aktuell wird auch noch der Boden glattgeschliffen, damit man das Terrazzo verlegen kann. Der Lift (Bild 3) und die Spülkästen (Bild 4) sind bereits eingebaut.

Bild 2



Bild 1



Bild 3



Bild 4

